



CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 21.07.2017

OGGETTO: Presa atto ordinanza n. 23 del 23.06.2017 per riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via S. Agostino in Tusa Centro.

DITTA: CAGF s.r.l.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza n. 23 del 23.06.2017, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il sindaco ordinava alla ditta CAGF, di eseguire, i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via S. Agostino in Tusa centro, per l'importo complessivo di €. 3.443,80 IVA compresa;

CHE dal consuntivo redatto dal tecnico incaricato, risulta una spesa complessiva di €. 6.646,13 IVA compresa

CHE, pertanto, con delibera di G.C. n. 107 del 19.07.2017, si è provveduto ad assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €. 6.646,13 IVA compresa, per far fronte alle obbligazioni nascenti con la suddetta ditta per i lavori di che trattasi, prenotando detta somma sul bilancio corrente;

CONSIDERATO che la predetta ordinanza, riveste carattere igienico-sanitario e si è resa necessaria al fine di eliminare rischi per la salute pubblica;

VISTO l'art. 183 del D.Lvo n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 191,c.3, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, alla regolarizzazione contabile dell'ordinanza n. 23 del 23.06.2017;

CHE con determinazione sindacale n.17 del 14.7.2017, veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica, l'ing. Giuseppa Levanto;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 15;

DETERMINA

Di prendere atto dell'ordinanza n. 23 del 23.06.2017, per riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via S. Agostino in Tusa Centro.

Di regolarizzare contabilmente la predetta ordinanza, impegnando la somma complessiva di €. 6.643,13 IVA compresa, al pertinente codice di bilancio;

DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:

- a) all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale 21.07.2016

L'Istruttore
Scira Antonino

Il Responsabile dell'Area
Giuseppa Levanto



CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
- AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO -

ORDINANZA N. 23 DEL 23-06-2017

Oggetto: Lavori di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via Sant'Agostino in Tusa centro.

IL SINDACO

Premesso:

Che a seguito di una comunicazione da parte del sig. battaglia Giacomo, che segnala la presenza di infiltrazioni fognarie nel fabbricato di sua madre Dimaggio Grazia, ubicato in Via Sant'Agostino probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che nelle pareti del suddetto fabbricato erano bagnate con l'intonaco scrostato a causa di risalita di umidità verosimilmente provocate da infiltrazioni esterne;

Che i fabbricati sono collegati ad una vecchia condotta fognaria con tubi da mm30 in gres che porta i reflui ad un pozzetto chiuso con un coperchio in cemento dal quale successivamente viene collegato ad la rete fognaria di nuova concezione, si presume che tale rete vista la vetusta sia rotta in diversi punti, pertanto occorre eseguire con la massima urgenza, la sostituzione della rete fatiscenze con tubi in PVC per fognatura da mm. 200 per un tratto di ml. 44,00 e la sostituzione del coperchio in cemento con uno in ghisa;

Inoltre da ulteriore comunicazione si è effettuato un sopralluogo nella scalinata che collega la Via Sant'Agostino alla Via San Salvatore e nel muro sopra la prima rampa al cui interno passa un canalone della fognatura può notare una vistosa perdita di reflui fognari.

Considerato che l'intervento riveste carattere igienico sanitario e quindi bisogna intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica ;

Considerato, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

Vista la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di **€. 3.443,80** IVA compresa relativa all'intervento da eseguire;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA


Di affidare alla Ditta **CAGF S.R.L.** con sede in Tusa (ME), di eseguire le prestazioni di cui all'allegato preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio tecnico per l'importo complessivo di **€. 3.443,80** IVA compresa;

Che durante l'esecuzione dell'intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 626\94 e D.Lgs. 494\94 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le prestazioni saranno dirette dall'Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE 23-06-2017

IL SINDACO





CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

– AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO –

Oggetto: Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale in via Sant'Agostino in Tusa centro.

A seguito di una comunicazione da parte del sig. battaglia Giacomo, che segnala la presenza di infiltrazioni fognarie nel fabbricato di sua madre Dimaggio Grazia, ubicato in Via Sant'Agostino probabilmente proveniente dalla condotta fognaria comunale, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che nelle pareti del suddetto fabbricato erano bagnate con l'intonaco scrostato a causa di risalita di umidità verosimilmente provocate da infiltrazioni esterne.

Considerato che i fabbricati sono collegati ad una vecchia condotta fognaria con tubi da mm30 in gres che porta i reflui ad un pozzetto chiuso con un coperchio in cemento dal quale successivamente viene collegato ad la rete fognaria di nuova concezione, si presume che tale rete vista la vetusta sia rotta in diversi punti, pertanto occorre eseguire con la massima urgenza, la sostituzione della rete fatiscente con tubi in PVC per fognatura da mm. 200 per un tratto di ml. 44,00 e la sostituzione del coperchio in cemento con uno in ghisa.

Inoltre da ulteriore comunicazione si è effettuato un sopralluogo nella scalinata che collega la Via Sant'Agostino alla Via San Salvatore e nel muro sopra la prima rampa al cui interno passa un canalone della fognatura può notare una vistosa perdita di reflui fognari.

Pertanto bisogna intervenire mediante la sigillatura del muro e l'apertura di una botola per le eventuali ispezioni.

Che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario, si deve intervenire con la massima urgenza, perché se tralasciata si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il seguente preventivo è indicativo dei lavori che si presume si debbano eseguire.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati gli scavi, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

I lavori da eseguire consistono in con mezzo meccanico lungo la condotta, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a €. **3.443,80** IVA compresa.

PREVENTIVO DI SPESA

VIA SANT'AGOSTINO

1.	1.1.6.1	<u>Scavo a sezione</u> - per condotta principale ml. 44,00 x 0,60 x 1,50 = mc. 39,60 x €. 9,55 =	€.	378,18
		- per condotta secondaria (allacci) Allacci n. 7x ml. 1,00x0,60x1,50 = mc. 6,30 x €. 9,55 =	€.	60,17
2.	1.2.4.2	<u>Trasporto di materiale proveniente dallo scavo 1.1.6.1</u> Se ne considera mc. 16,00 x €. 0,63 =	€.	10,08
3.	6.4.2.2	<u>Fornitura e posa di telaio e chiusino in ghisa</u> n. 1 x kg. 50,00 x €. 4,22 =	€.	211,00
4.	13.7.1.6	<u>Tubi in PVC per fognatura mm. 200</u> ml. 44,00 x €. 17,80 =	€.	783,20
5.	_	<u>Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per allacci</u> mm. 100 (curve, T, V, riduzioni ect.) Allacci n. 7 x €. 20,00 =	€.	140,00
6.	13.8	<u>Formazione letto di posa con sabbia</u> mc. 14,00 x €. 22,30 =	€.	312,20
7.	1.2.2	<u>Compenso addizionale al 1.1.6.1</u> mc. 39,60 x €. 3,10 =	€.	122,76
8.	5.12.2	<u>Massetto per di sottofondo per ripristino</u> allacci n. 7 x1,00 x 0,60= mq. 4,20 x €. 11,70 =	€.	49,14
9.	5.1	<u>Pavimentazione in mattonelle</u> allacci n. 7 x1,00 x 0,60= mq. 4,20 x €. 36,10 =	€.	151,62
10.	6.1.5.2	<u>Conglomerato bituminoso (tappetino)</u> ml. 44,00 x 0,60 x cm 5 = mq x cm 132,00 x €. 2,07 =	€.	273,24

SCALINATA CHE COLLEGA LA VIA SANT'AGOSTINO ALLA VIA SAN SALVATORE

11.	21.1.1	<u>Demolizione e dismissione di muratura</u> ml. 0,90 x 0,60 x €. 314,30 =	€.	169,72
12.	7.1.2	<u>Fornitura di opere in ferro pieno</u> - per telaio mm. 15x15x3= kg./ml. 0,63 ml. 0,90+0,90+0,60+0,60= kg./ml.3,00 x €. 3,09 =	€.	9,27
		- per anta lamiera mm. 6 = kg./mq. 47,10 ml. 0,60 x 0,90 x 47,10 = kg./mq. 25,43 x €. 3,09 =	€.	78,58
13.	7.1.3	<u>Posa in opera di ferro</u> Kg./ml. 3,00+25,43 = 28,43 x €. 2,59 =	€.	73,63
			Sommano	€. 2.822,79
		Iva 22%		€. 621,01
			TOTALE	€. 3.443,80

Tusa, lì _____

IL TECNICO
geom. Antonino Scira


IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giuseppa ing. Levanto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area dell'Area Tecnica attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 21/07/2017.....

Il Responsabile dell'Area



VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 26/07/2017.....

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
113	6.646,13	09.04-103.02.09.008	2017

Data 26/07/2017.....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.